

**Dodatok č. 1**  
**k Zmluve o dielo č. 20/10/2020**

Uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení medzi :

**Objednávateľ :** Mesto Námestovo  
**Sídlo:** Cyrila a Metoda 329/6, 029 01 Námestovo  
**Zastúpený:** Milan Hubík, primátor  
**IČO:** 00314 676  
**Bankové spojenie:**  
**Číslo účtu:**  
**Telefón:** 043/5504711, fax: 043/5504712  
**E-mail:** sekretariat@namestovo.sk

**Zhotoviteľ :** STAVOTECH SK s.r.o.  
**Sídlo:** Severná 998, 029 01 Námestovo  
**V zastúpení:** Ing. Peter Šurin, konateľ spoločnosti  
**IČO** 48 062 740

**Bankové spojenie:**  
**Číslo účtu:**  
**Č. tel./fax:**

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina v odd. Sro., vložka č. 10480/L

Účastníci Zmluvy o dielo č. 20/10/2020 uzatvorenej dňa 21. 10. 2020 (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je zhotovenie stavby „ Rekonštrukcia vzduchotechniky v kinosále DK“, týmto v súlade s Čl.10., bod.10.8 zmluvy uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k zmluve v nasledovnom znení.

**Čl. I.**

**Úvodné ustanovenie**

1. Zmluvné strany v priebehu realizácie diela zistili, že niektoré práce zahrnuté vo výkaze výmer nebude nutné realizovať, zároveň však vznikla potreba vykonania prác, ktoré sa ukázali v priebehu realizácie diela ako potrebné a nevyhnutné na jeho dokončenie, čím sa mení celková cena diela a z dôvodu potreby zosúladenia názvu diela s rozpočtovým opatrením Mesta Námestovo č. 4/2020, ktoré bolo prijaté vo forme Uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 92/2020 dňa 14. 10. 2020 sa mení názov diela.
2. Z uvedeného dôvodu sa zmluvné strany dohodli uzatvoriť tento dodatok č. 1, ktorým sa mení Čl. 2. bod 2.1 a Čl. 4 bod 4.1 zmluvy.

**Čl. II.**

**Predmet dodatku**

1. Predmetom tohto dodatku je zmena názvu diela v Čl. 2 bod 2.1 zmluvy nasledovne:

**Čl. 2. Predmet zmluvy**

**2.1 Názov stavby: „Rekonštrukcia vzduchotechniky v kinosále DK“**

2. Predmetom dodatku je taktiež zmena ceny diela v Čl. 4 bod 4.1 zmluvy, ktorá celková cena sa znižuje o cenu nerealizovaných prác a navyšuje o cenu ďalších prác realizovaných navyše nasledovne:

#### Čl. 4. Cena diela

4.1 Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Považuje sa za cenu maximálnu platnú počas doby trvania zmluvy okrem prípadov uvedených v bode 4.5. Cena je uvedená v členení:

4.1.1. cena bez DPH	24 733,46 €
4.1.2. cena DPH	4949,69 €
4.1.3. cena spolu s DPH	29 680,15 €

3. Ostatné znenie zmluvy ostáva nezmenené.

#### Čl. III.

##### Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 sa povinne zverejňuje v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a § 5a ods. 1 zák. č. 211/200 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v neskoršom znení.
2. Dodatok č.1 nadobúda platnosť jeho podpisom oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa, v súlade s ust. § 47a ods. 1 Obč. zákonníka.
3. Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy, je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, pre každú zo zmluvných strán po dvoch (2) vyhotoveniach.
4. Prílohou dodatku č. 1 je rozpočet s výkazom výmer stavby „Rekonštrukcia vzduchotechniky v kinosále DK“.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom Dodatku č.1, že jeho obsah je v súlade s ich súhlasnou, slobodne a vážne prejavenu vôľou, že ho neuzavreli pod nátlakom, v omyle alebo za nevýhodných podmienok, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.
6. Tento Dodatok č. 1 podlieha finančnej kontrole v súlade so zák. č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite v neskoršom znení.

v Námestove dňa 10.12.2020 .....

V Námestove dňa 9.12.2020 .....

Objednávateľ:



Mesto Námestovo  
Milan Hubík, primátor mesta



Zhotoviteľ :



STAVOTECH SK s.r.o.  
Slovenská o.o.  
VO  
20077465

STAVOTECH SK s.r.o.,  
Ing.Peter Šurin, konateľ spoločnosti